



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดินแดง หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายมนตรี บางเภา	๓๙๖,๐๐๐.-	-	✓				๓๙๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางสาว โพธิ์ทอง	๓๙๖,๐๐๐.-	-	✓				๓๙๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๐ - บ้านเขาดินแดง หมู่ที่ ๗	๓๙๖,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-				✓	๐	๐	มี.ค.-ก.ค.	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - บ้านนายแหลม โมลานอก	๑๗๕,๐๐๐.-	-	✓				๑๗๕,๐๐๐.-	๐	พ.ค.-ก.ย.	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ บริเวณกลุ่มบ้านนายเซวี่ คชสาร	๓๙๖,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-				✓	๐	๐	มี.ค.-ก.ค.	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร ซอย กลุ่มบ้านนายเดือนใจ ถาวรชน	๒๒๓,๐๐๐.-	-	✓				๒๒๒,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง สายบ้าน นางจันทร์หอม มุ่งโป่งกลาง - บ้าน เจริญ ต.ลอดนอก	๔๐๑,๐๐๐.-	๔๐๐,๐๐๐.-	✓				๔๐๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านวังใหม่ สายทางเข้าไร่นางขวัญ เรือน พันหนองแสง - หมู่ที่ ๗ บ้าน เขาดินแดง	๓๐๐,๐๐๐.-	-	✓				๒๙๗,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	ม.ค.-พ.ค.	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านนายแสนห์ ไกล่ซิด (ช่วงที่ ๒)	๔๕๕,๐๐๐.-	-	✓				๔๕๓,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	พ.ค.-ก.ย.	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจาน แก่น สายทางเข้ากลุ่มบ้านนายสมาน ปรีโยทัย	๒๔๓,๗๐๐.-	-	✓				๒๔๒,๐๐๐.-	๑,๗๐๐.-	ม.ค.-พ.ค.	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ	๖,๐๐๐.-	-				✓	๐	๖,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๓	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๔	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอกลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๖	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๗	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๘	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๙	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านวังไหม	๖,๐๐๐.-	-	✓				๖,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๐	โครงการครัวเรือนต้นแบบบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	๖,๐๐๐.-	-				✓	๐	๖,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๑	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๒	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ	๗,๐๐๐.-	-				✓	๐	๖,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๓	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๔	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๕	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๖	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๗	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๘	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๙	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๙ บ้านวังไหม	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒๐	โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	๗,๐๐๐.-	-				✓	๐	๗,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๒๑	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒๒	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ	๗,๐๐๐.-	-				✓	๐	๗,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒๓	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒๔	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒๕	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๒๖	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒๗	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒๘	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒๙	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙ บ้านวังไหม	๗,๐๐๐.-	-	✓				๗,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๓๐	โครงการสตรีอุ้มใจ ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	๗,๐๐๐.-	-				✓	๐	๗,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๓๑	โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.-	-	✓				๔๑,๙๑๘.-	๘,๐๘๒.-	พ.ย.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐.-	-	✓				๕๔,๙๑๘.-	๕,๐๘๒.-	ม.ค.-ส.ค.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐.-	-๕๕,๐๐๐.-	✓				๓๖๐.-	๑๐,๖๔๐.-	ก.พ.-ก.ค.	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐.-	+๑๓,๐๐๐.-	✓				๒๔,๐๘๐.-	๙๒๐.-	ธ.ค.๖๖-เม.ย.๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๓๐,๐๐๐.-	-๑๐๐,๐๐๐.-				✓	๑๓๐,๐๐๐.-	๐	เม.ย.-ก.ย.	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐.-	-๘๓,๕๘๐.-	✓				๒๖๖,๔๒๐.-	๐	ก.พ.-เม.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ ไกลัทธิธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐.-	-๖๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	ม.ค.-เม.ย.	สำนักปลัด
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.-	-๓๐,๐๐๐.-				✓	๐	๒๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอาชีพงานหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐.-	-	✓				๒๔,๔๖๓.-	๕๓๗.-	ก.พ.-เม.ย.	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐.-	-๑๐๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	พ.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านวังใหม่ กลุ่มบ้านนางอารมณ์ สีกุลจ้อย	๑๓๐,๐๐๐.-	-๑๐๑,๒๐๐.-	✓				๒๘,๑๕๗.๐๕	๖๔๒.๙๕	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๒ กลุ่มบ้านนายพนม ดอกไม้	๔๗๑,๐๐๐.-	-	✓				๔๗๐,๘๙๖.๓๐	๑๐๓.๗๐	ส.ค.-ก.ย.	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณสะพาน - บ้านนายทินกร ทองเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู	๖๐,๐๐๐.-	-	✓				๕๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ก.ค.ก.ย.	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อส่งน้ำจาก สระน้ำบ้านนางสาวปวีณา โสทธิพัฒน์พงษ์ - สระน้ำสาธารณะหมู่ที่ ๔	๑๕๔,๓๐๐.-	-	✓				๑๕๔,๐๐๐.-	๓๐๐.-	ม.ค.-มี.ค.	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข	๓๕๕,๐๐๐.-	-	✓				๓๕๕,๐๐๐.-	๐	มี.ค.-พ.ค.	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๑๑,๙๒๐.-	-	✓				๘๙๗,๘๕๘.-	๑๑๔,๐๖๒.-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านชุมทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๕๖,๘๐๐.-	๙,๖๐๐.-	✓				๕๖๔,๐๐๐.-	๒,๔๐๐.-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๒๖,๘๐๐.-	๓๐,๖๐๐.-	✓				๒๕๗,๔๐๐.-	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนมหาคุณวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๓๖,๐๐๐.-	๓๗,๗๓๐.-	✓				๘๖๒,๗๓๐.-	๑๑,๐๐๐.-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐.-	-	✓				๑๔๙,๒๖๗.-	๗๓๓	ม.ค.	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.เบญจขจร ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐.-	-	✓				๒๙๙,๖๓๒.-	๓๖๘.-	มี.ค.-พ.ค.	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐.-	-	✓				๖๙,๙๔๘.-	๕๒.-	ก.ค.	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐.-	๓๐,๖๐๐.-	✓				๙๙,๓๕๐.-	๒๕๐.-	เม.ย.	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	ม.ค.-ก.พ.	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการอุดหนุนจัดงาน"ชมพู่หวานและของดีคลองหาด"อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐.-	-	✓				๑๐๐,๐๐๐.-	๐	มี.ค.	กองการศึกษาฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบวางท่อพร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ บริเวณที่ดินบ้านนางวรรณ ดวงดี	๕๐๐,๐๐๐.-	-	✓				๔๙๗,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	ต.ค.-ก.พ.	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำคำ ที่ดินนายวรเชษฐ์ จิตสอาด	๒๔๕,๐๐๐.-	-	✓				๒๔๕,๐๐๐.-	๐	พ.ค.-ก.ย.	กองช่าง
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐.-	-	✓				๑๘,๗๕๕.-	๖,๒๔๕.-	มิ.ย.-ส.ค.	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการประเทศไทยปลอดขยะ (Zero Waste Thailand) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐.-	-	✓				๒๔,๔๑๘.-	๓,๕๘๒.-	มิ.ย.-ส.ค.	สำนักปลัด

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการ อบต.เบญจขร ยืมเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	ก.พ.-เม.ย.	สำนักปลัด
๒	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลเบญจขร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐.-	+๑๕,๐๐๐.-	✓				๗,๖๙๘.-	๑๗,๓๐๒.-	ธ.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.-	-	✓				๑๙,๙๖๘.-	๓๒.-	ก.ค.	

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.-	-๒๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	มิ.ย.	สำนักปลัด
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.-	-๒๐,๐๐๐.-				✓	๐	๐	ส.ค.	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐.-	-	✓				๓๑๑,๓๖๐.-	๖๔๐.-	มี.ค.-พ.ค.	สำนักปลัด

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐.-	-๔,๗๐๐.-	✓				๑๐,๒๙๐.-	๑๐.-	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๗,๐๐๐.-	-	✓				๒๕,๘๙๐.-	๑,๑๑๐.-	ม.ค.-มี.ค.	สำนักปลัด
๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๖๕,๐๐๐.-	-	✓				๖๕,๐๐๐.-	๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐.-	-	✓				๔๐,๐๐๐.-	๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	สำนักปลัด

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชุมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรมมีจำกัด
๒. สัตว์สวนโครงการตามยุทธศาสตร์ยังไม่สามารถกระจายได้เท่ากันทุกยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรมดำเนินการจะดำเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแจ้งที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล คำนึงถึงความต้องการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนลำดับต้นเพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรม ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาเรื่องงบประมาณ ปัจจัยเรื่องบุคลากร เห็นควรประสานหน่วยงานภายใน นอกเพื่อขอรับงบประมาณและขอความอนุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ
๓. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้ประชาชนเสนอปัญหาที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มใหญ่เป็นลำดับต้นก่อนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน



(นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นางจิราพร พรหมทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด



(นางอัจฉรา อารัตระกุลเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรม



(นางสาวทัศนีย์ สิงหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรม